



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403241, Волгоградская область, ст.Алексеевская, ул.Ленина, 39,
ОГРН 1123457000039, ИНН/КПП 3401007577/340101001

от 21 июня 2021 г.

Начальнику инспекции по контролю
расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство и регулирование тарифов
КСП Волгоградской области
Яковлевой И.Н.

ОТЧЕТ

**о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств
на софинансирование мероприятий приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды Волгоградской области» в
Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области полученных в
2019,2020 гг. ,проведенной параллельно с контрольно-счетной палатой
Волгоградской области.**

Основание для проведения проверки:

1.Пункт 19 плана работы контрольно-счетной комиссии Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2021 год, утвержденного приказом (распоряжением) от 30.12.2020г. № 29.

2.Решение контрольно-счетной палаты Волгоградской области о проведении параллельного контрольного мероприятия, план работы на 2021г. утвержденный постановлением коллегии КСП Волгоградской области от 03.12.2020 г.№13/3.

Проверяемый период: 2020 год.

Цель проверки:

1.Исполнение мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2020 году;

2. Проверка состояния благоустроенной территории муниципального образования после реализации государственной программы Волгоградской области приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование современной городской среды Волгоградской области » в 2019году.

Объекты проверки :

- *администрации Солонцовского, Стеженского сельских поселений (далее-сп) Алексеевского муниципального района Волгоградской области в 2020 году;*
- *администрации Краснооктябрьского, Ларинского, Поклоновского, Реченского сельских поселений Алексеевского муниципального района Волгоградской области в 2019 году.*

Перечень оформленных актов по результатам проведенных проверок Контрольно-счетной комиссии Алексеевского муниципального района:

- 2 акта проверки, подписанные без разногласий;
- 6 актов обследования благоустроенных зон сельских поселений.

Исполнение мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» в 2020 году

С 2019 года Алексеевский муниципальный район Волгоградская область участвует в реализации государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» 2020 года Алексеевский муниципальный район Волгоградской области участвует в реализации государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 №472-п (далее - Госпрограмма) в целях повышения качества и комфорта среды проживания в муниципальных образованиях Волгоградской области, развития гармоничных и благоприятных условий жизни населения за счет совершенствования внешнего благоустройства территорий, ответственным исполнителем которой является Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области(далее-Комитет ЖКХ).

Приложением № 5 к Госпрограмме утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обустройство общественных территорий муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

В соответствии с Правилами ст. 1 Закона Волгоградской области от 20.12.2019г. N 131-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 2019 г. N 97-ОД "Об областном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг." (принят Волгоградской областной Думой 19.12.2019г.), в котором предусмотрены субсидии муниципальным образованиям в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды Алексеевского муниципального района на общую сумму 6 000,00 тыс.руб.

Приложением №13 к Госпрограмме оформлен Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году, государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» где в пункте 7 отражен Алексеевский муниципальный район (7.1. х. Солонцовский д. 223 парк культуры и отдыха; 7.2. х. Стеженский, центральная часть).

Установленное условие долевого финансирования за счет средств местных бюджетов сельских поселений – не менее 10% выполнено всеми получателями субсидий.

Во всех проверенных муниципальных образованиях в начале 2020 года приняты и утверждены муниципальные программы, включающие в себя мероприятия по благоустройству территорий.

Разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, размещенные на официальных сайтах администраций, в течение 10 дней были доступны для общественного обсуждения. После проведенных общественных обсуждений в марте-апреле 2020 года дизайн-проекты утверждены постановлениями администраций поселений.

Контрольно-счетной комиссией Алексеевского муниципального района проведены проверки благоустройства 2 объектов общественных территорий, или 100 % от количества реализованных в 2020 году проектов.

Проверки Контрольно-счетной комиссии показали, что по состоянию на 01.01.2021г. целевой показатель результативности муниципальных программ, по количеству благоустроенных объектов достигнут по всем 2 объектам.

Следует отметить, что во всех поселениях выполненные работы соответствуют разработанным дизайн-проектам на благоустройство территорий, объем фактически выполненных работ соответствует проектной документации.

Всего в 2020 году на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области в рамках Программы № 472-п выполнено комплексное благоустройство 2 общественных территорий в 2 муниципальных образованиях.

Согласно направленному в Комитет ЖКХ отчету о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2020 года целевой показатель результативности «доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» составляет 100%.

Исполнение мероприятий Госпрограммы за счет средств областного бюджета

В соответствии с заключенными Комитетом ЖКХ и ТЭК с муниципальными образованиями области Соглашениями о предоставлении субсидий на благоустройство общественных территорий средства областного бюджета в размере 6 000,00 тыс.рублей предусмотрены 2 сельским поселениям (по 3 000 тыс.руб. каждому).

Долевое финансирование за счет средств местных бюджетов заключенными Соглашениями предусмотрено в объеме 669,0 тыс. руб. Всего на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий Соглашениями предусмотрены средства в размере 6669,0 тыс.руб.

Фактически из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований перечислено 6000,00 тыс.руб. или 100 % от утвержденных ассигнований.

Расходы бюджетов составили - 6669,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 6000,0 тыс.руб. и за счет средств местных бюджетов – 669,0 тыс.руб.

Информация о финансировании мероприятий в городском и сельских поселениях представлена в таблице 1:

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование получателя	Объем субсидии по Постановлению №472-п	Объем обязательного финансирования бюджета	Соглашение о предоставлении субсидии	Перечислено из областного бюджета	Выполнено работ	Оплачено выполненных работ	Кол-во объектов	Экономия
Солонцовское с/п	3 000,0	300,0	3334,00	3 000,00	3334,00	3334,00	1	-
Стеженское с/п	3 000,0	300,0	3335,00	3 000,00	3335,00	3335,00	1	-
ИТОГО	6000,00	600,00	6669,00	6000,00	6669,00	6669,00	2	

Полученная субсидия в 2020 году из областного бюджета освоена в полном объеме. Остаток неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2021г. года отсутствует. Возврат средств в областной бюджет не производился. Задолженность за выполненные работы отсутствует.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

-не соблюдение условий соглашения № 20,21 от 06.03.2020г. (Комитет ЖКХ) перечисление субсидий *не соответствует установленному сроку - 20.03.2020г.*, фактически перечислено Солонцовскому сельскому поселению-**06.04.2020г.**, Стеженскому сельскому поселению -**27.03.2020г.**;

Согласно п.3.4.а субсидия в размере 30% перечисляется муниципальному образованию в течении 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения.

- невыполнение части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 10 муниципальным контрактам на сумму 3814902,00 тыс. руб.;

Несоблюдение установленных контрактами сроков оплаты выполненных работ, обоснованно поступлением средств для оплаты из бюджета, после направления актов выполненных работ в Комитет ЖКХ, что значительно увеличивает период денежных расчетов по Соглашению.

- нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 2 муниципальным контрактам Солонцовского сельского поселения на сумму 2458731,00 тыс. руб.;

Администрацией Солонцовского сельского поселения велась переписка с подрядчиком, которая в конечном итоге не привела к выполнению работ в установленные сроки, претензии выставленные подрядчику не были переданы в суд. Стороны не смогли прийти, к обоюдному согласию и как факт работы выполнены, но с нарушением срока. Решающим фактором стала пандемия (коронавирус COVID-19), жизнь всего мира в 2020 году изменилась, ограничительные мероприятия на долгое время изолировали людей от привычного ритма жизни.

Приложением №1 к акту от 01.06.2021г. Солонцовского сп, Приложением №1 к акту от 28.05.2021г. Стеженского сп оформлены данные нарушения.

- нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкции №157н в представленных документах встречаются факты отсутствия даты составления, росписи и печати документа.

В проверенных 2 сельских поселениях благоустроено 9000 кв.м. общественных территорий:

Таблица 2

	Муниципальное образование	Обустраиваемая территория	Площадь, кв.м
Алексеевский муниципальный район			
1	Солонцовское сельское поселение	Благоустройство парка культуры и отдыха в х. Солонцовский Алексеевского муниципального района Волгоградской области	3500,0
2	Стеженское сельское поселение	Благоустройство центральной части х. Стеженский Алексеевского муниципального района Волгоградской области	5500,0
	ВСЕГО		9000,0

В казну приняты благоустроенные зоны оформленные решениями дум сельских поселений общей стоимостью 6669,0 тыс.руб.

Приложением №2 оформлены акты обследования благоустроенных зон в 2 сельских поселениях.

Замечаний к качеству выполненных работ по результатам проведенных проверок не установлено.

Визуально, благоустройство указанной территории выполнено на 100% . Каждая зона отдыха имеет ухоженный вид, все конструкции установлены основательно и аккуратно. Зоны благоустроенной территории просматривается системой видеонаблюдения. Ведется ежедневная уборка и полив.

Проверка состояния благоустроенной территории муниципального образования после реализации государственной программы Волгоградской области приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

За 2019 год в сельских поселениях Алексеевского муниципального района благоустроено 4 общественных территории. По результатам проверки в 2020 году составлены акты обследований благоустроенной территории. Повторно в 2021 году составлены акты обследования благоустроенных территорий по 4 сельским поселениям (Краснооктябрьское сп, Ларинское сп, Поклоновское сп, Реченское сп). Обследованием состояния благоустроенной территории сельских поселений в 2021 году установлено:

- каждая зона отдыха сохранила свой первоначальный вид и просматривается системой видеонаблюдения;

- на благоустроенных территориях чисто, ведется ежедневная работа по уборке и поливу;

- ведется постоянная работа по дополнительному оснащению данных территорий, путем привлечения, в основном, средств ТОС за счет Фонда президентских грантов.

Так в 2020 году дополнительно на территориях Поклоновского сп, Реченского сп установлены, игровые и спортивные площадки и переданы сельским поселениям актами приема-передачи на сумму 5371,1 тыс. руб.

Соотношение площади, стоимости строительства и улучшение оснащения зон отдыха представлено в нижеследующей таблице:

№ п/п	Наименование поселения	площадь кв.м	стоимость строительства, тыс.рублей	дополнительное оснащение благоустроенной зоны после строительства, тыс.руб. в 2020г. (ТОС)
2019				
1	Краснооктябрьское сп	3603	3449,32	-
2	Ларинское сп	3900	3334,00	-
3	Поклоновское сп	4282	3 334,00	2514,10—средстваТОС(переданы сп)
4	Реченское сп	4090	3334,15	2857,00-средства ТОС(переданы сп)
	ИТОГО	15875	13451,47	5371,10

В 2020 году в:

- Поклоновском сельском поселении на благоустроенной территории сквера «75 лет Победы» площадью 4282 кв.м установлена детская игровая и спортивная площадка, передана сельскому поселению от ТОС «Поклоновское» актом от 26.12.2020г. №1 на сумму 2514,1 тыс. руб.

-Реченском сельском поселении на благоустроенной территории зоны отдыха и развлечений в районе Дома Культуры площадью 4090 кв.м установлена детская игровая и спортивная площадка, передана сельскому поселению от ТОС «Реченское» актом от 30.12.2020г. №1. на сумму 2857,0 тыс. руб.

Несмотря на должный полив из-за весенних заморозков 2 сп (Поклоновское сп, Реченское сп) списали актами гибель кустарников и деревьев в количестве 399 штук на сумму 93820,0 тыс. руб.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Алексеевского муниципального района

Рябова

М.Н. Рябова